

(様式1)

光教教第719号

令和8年3月18日

文部科学大臣 殿

光市長 芳岡 統

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

光市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度～令和6年度（2年間）

（担当）

光市教育委員会事務局教育総務課

住所：山口県光市光井九丁目18番3号

電話：0833-74-3601

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年7月16日及び令和7年7月15日 光市教育委員会事務評価委員会を開催

(2) 評価の方法

外部有識者による「光市教育委員会事務評価委員会」が評価する。
光市教育委員会の決定により、3名の有識者による事務評価委員を設置する。事務評価委員会は、幅広い視点から意見及び点検・評価を行う。
評価の結果は、市議会に提出するとともに、市ホームページなどにより公表している。

4. 総合的な所見

計画通り実施し、施設整備計画の目標を達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

光井中学校の体育館において、老朽化した体育館の長寿命化改良工事を行い、安全性及び耐久性を確保した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
光井中学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	S	R5.10.6～R7.2.28	R7.2.28		
光井中学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	S	R5.10.6～R7.2.28	R7.2.28		