

防災の取組み（経済部）

1 公共災害復旧事業の推進【経済部】

(1) 令和5年5月豪雨（令和5年5月6日～7日発生）

(令和5年9月末現在)

災害	全体件数	契約件数	完成件数
農地	0件	0件	0件
農業用施設	3件	0件	0件

(2) 令和5年梅雨前線豪雨（令和5年6月30日～7月1日発生）

(令和5年9月末現在)

災害	全体件数	契約件数	完成件数
農地	1件	0件	0件
農業用施設	3件	0件	0件

(3) 令和5年梅雨前線豪雨（令和5年7月7日～7月10日発生）

(令和5年9月末現在)

災害	全体件数	契約件数	完成件数
農地	2件	0件	0件
農業用施設	1件	0件	0件

2 防災重点農業用ため池対策の進捗状況【経済部】

(1) 防災重点農業用ため池防災工事の実施 【令和5年9月末現在】

令和3年4月に策定し「光市ため池防災工事等推進計画」に掲載されている防災重点農業用ため池は、13箇所あり、そのうち9箇所を廃止する予定としている。

これまでに、令和3年度に大峯ため池の廃止工事を行い、令和4年度に守田ため池・畑村ため池・山代ため池の廃止工事に係る事業計画の策定を行った。令和5年度は、守田ため池の廃止工事に取り組んでいる。

また、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」に基づき、7箇所の防災重点農業用ため池について、「ため池ハザードマップ」を作成することとしており、今年度5箇所、来年度2箇所を作成することとしている。

[廃止予定のため池]

ため池名	R4 以前	R5	R6	R7	R8	R9
大峯	工事 指定解除					
守田 ※	調査・計画	工事 指定解除				
畑村 ※	調査・計画		工事 指定解除			
山代	調査・計画			工事 指定解除		
宮重			調査・計画		工事 指定解除	
神原池				調査・計画		工事 指定解除
岩狩	調査・計画時期未定					
宮ノ尾1号※	地権者協議					
宮ノ尾2号	地権者協議					

※危険ため池

[ため池ハザードマップ作成]

作成年度	ため池名				
R5	宮ノ尾1号	宮ノ尾2号	岩狩	山崎	景平
R6	柏木	八ヶ宗			

3 室積地区の高潮対策の進捗状況【経済部】

室積松原地区周辺における高潮等の被害の軽減を目的とし、高潮防潮堤を整備することにより周辺住民の安心安全を図る。

R 4年度までの状況

区分	進捗状況	内訳
高潮堤防整備	L=322m(全L=800m)	H26:6m、H28:17m、H29:60m、H30:12m+17m、R1:16m、R2:23m、R3:120m、R4:51m
用地補償	16筆(全20筆)	H18:1筆、H23:4筆、H24:2筆、H25:1筆、H29:1筆、H31:1筆、R2:2筆、R3:2筆、R4:2筆
建物補償	11棟(全16棟)	H23:3棟、H24:1棟、H25:1棟、H31:2棟、R3:3棟、R4:1棟

R 5年度の予定

区分	計画(予算)
松原排水路	本体工 L=50m(75,000千円) 仮設工 一式
養浜材調査	調査一式(西ノ浜) (5,000千円)
用地補償	4筆(10,000千円)