

防災の取組み（経済部）

1 公共災害復旧事業の推進【経済部】

（１） 令和６年７月梅雨前線豪雨（令和６年７月１０日～１１日発生）

（令和６年９月末現在）

災害	全体件数	契約件数	完成件数
農地	０件	０件	０件
農業用施設	２件	０件	０件

2 防災重点農業用ため池対策の進捗状況【経済部】

(1) 防災重点農業用ため池防災工事の実施 【令和6年9月末現在】

令和3年4月に策定した「光市ため池防災工事等推進計画」において、防災重点農業用ため池13箇所のうち、9箇所について廃止する予定としている。

これまでに、令和3年度に大峯ため池の廃止工事、令和4年度に守田ため池・畑村ため池・山代ため池の廃止工事に係る事業計画の策定、令和5年度に守田ため池の廃止工事を行った。令和6年度は、畑村ため池の廃止工事に取り組んでいる。

また、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」に基づき、7箇所の防災重点農業用ため池について、「ため池ハザードマップ」を作成することとしており、令和5年度に5箇所のハザードマップを作成した。令和6年度は、柏木ため池と八ヶ宗ため池の2箇所のハザードマップ作成に取り組んでいる。

〔廃止予定のため池〕

ため池名	R5 以前	R6	R7	R8	R9	R10
大峯 ※1	工事 指定解除					
守田 ※1	工事 指定解除					
畑村 ※2	調査・計画	工事 指定解除				
山代	調査・計画		工事 指定解除			
宮重			調査・計画	工事 指定解除		
神原池			調査・計画		工事 指定解除	
岩狩	調査・計画時期未定					
宮ノ尾1号 ※2	地権者協議					
宮ノ尾2号	地権者協議					

※1 廃止済みのため池 、※2 危険ため池

〔ため池ハザードマップ作成〕

作成年度	ため池名				
R5	宮ノ尾1号	宮ノ尾2号	岩狩	山崎	景平
R6	柏木	八ヶ宗			

3 室積地区の高潮対策の進捗状況【経済部】

室積松原地区周辺における高潮等の被害の軽減を目的とし、高潮防潮堤を整備することにより周辺住民の安心安全を図る。

R 5 年度までの状況

区分	進捗状況	内訳
高潮堤防整備	L=322m(全 L=800m)	H26:6m、H28:17m、H29:60m、H30:12m+17m、 R1:16m、R2:23m、R3:120m、R4:51m
用地補償	16 筆(全 20 筆)	H18:1 筆、H23:4 筆、H24:2 筆、H25:1 筆、 H29:1 筆、H31:1 筆、R2:2 筆、R3:2 筆、R4:2 筆
建物補償	12 棟(全 16 棟)	H23:3 棟、H24:1 棟、H25:1 棟、H31:2 棟、 R3:3 棟、R4:1 棟、R5:1 棟
前松原排水路	L=0m(全 L=50m)	R4:基礎工、R5:本体工(着手)

R 6 年度の予定

区分	計画(予算)
前松原排水路	本体工 L=50m(R5繰越、55,500 千円))
養浜	養浜工(西ノ浜から) =7,000 m ³ (53,000 千円)
養浜材調査	調査一式(島田川河口) (15,000 千円)
建物補償	2 棟(20,000 千円)
用地補償	1 筆(2,000 千円)