

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年09月02日

計画の名称	光市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画（防災・安全）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	光市											
計画の目標	子どもから高齢者、障害者等の誰もが安全・安心で快適に利用できる都市公園とするため、公園法面の整備を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	240	A	240	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R6末
1	虹ヶ丘公園南側法面を安全な構造にするため、法面整備率11%（R2当初）から100%（R6末）に向上する。			
	虹ヶ丘公園南側法面の整備割合 (整備済み延長)/(全整備延長)	11%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	光市	直接	光市	-	-	光市都市公園安全・安心 対策緊急総合支援事業	都市公園法面整備(L=270 m)	光市						240		-	
												小計						240		
												合計						240		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

光市都市政策部都市政策課内にて、事後評価を実施

事後評価の実施時期

事業実施後（令和7年度）

公表の方法

光市のホームページに掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

虹ヶ丘公園南側法面の整備率を11%（R2当初）から100%（R6末）に向上させ、安全・安心で快適に利用できる都市公園の維持を図った。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

引き続き都市公園の法面整備を促進し、法面を安全な構造とすることで、安全・安心で快適に利用できる都市公園の維持を図る。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終 目標値	100%	効率的な事業執行に努め、目標を達成した。
	最終 実績値	100%	