

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	山口県光市光における農村地域の振興を目指す農業農村整備計画		
計画策定主体	対象市町	計画の期間	
山口県光市	光市	平成24年度～平成30年度(7年間)	

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容
農村整備 農村集落基盤再編・ 整備事業(集落基盤 再編型)	光	光市	H24～H30	270,000千円	農業生産基盤整備 (農用排1系統) 農村生活環境整備 (集落道4系統)
進捗状況	平成30年度末時点において全ての事業が完了している。進捗率100%				

2. 事業効果の発現状況

農業用排水施設1系統と、集落道4系統を完成し、効果は発現されている。

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
農村地域の基盤整備によって、農用地5.3haの機能を確保する。	5.3	5.3	100

4. 今後の方針

引き続き、農用地の利用促進を図り、農用地の機能低下を抑制する。
