

都市再生整備計画 フォローアップ報告書  
岩田駅周辺地区

令和6年3月

山口県光市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	公民館及び図書館分室の利用者数	人/年	3.0万人	3.3万人	3.0万人	確定 見込み ●	△	あり ● なし	2.2万人	R5年3月	×	新型コロナウイルスの影響や、電子図書館の新設などによる新たな生活様式の導入のため、利用者数が減少したものと推測する <input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	コロナ禍により利用者数が減少し、目標値を達成することはできなかったが、R2～R3年度に比べ、増加傾向にあり、アフターコロナによるイベントの増加が期待できるなど、今後の利用者の増加が見込まれる
指標2	拡幅・段差の解消に関する満足度	%	18.9%	30.0%	26.9%	確定 ● 見込み	△	あり なし		R 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	地区内の一部道路整備が進捗していないため、目標値には適さなかったが、市道の新設・改良等により、満足割合が上昇していると考えられる。
指標3	自治会や公民館活動に参加している人の割合	%	62.4%	80.0%	-	確定 見込み	-	あり なし		R 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	公民館を廃止したため、コミュニティ活動の活性化についてはその他の指標2により評価することとした。
指標4						確定 見込み		あり なし		R 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし		R 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	交通安全対策の充実に関する満足割合	%	27.7%	/	33.5%	確定 ● 見込み -	/	/		R 年 月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	歩道を含む道路の新設・改良に加え、道路照明施設の設置など地区の総合的な交通環境の改善により、満足度の向上が見られた
その他の数値指標2	コミュニティセンター利用団体数	団体	53団体	/	61団体	確定 ● 見込み -	/	/		R 年 月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	施設の利用環境の向上に加え、活用ワークショップの開催などにより、利用団体数の増加が見られた
その他の数値指標3			/	/	/	確定 見込み	/	/		R 年 月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

## 2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	公共施設の利便性の向上	地区内の幹線道路の整備に併せ、駅前に、新たな駐輪場を整備し、地域交流センターとの回遊性の向上を図った。	駐輪場の整備により放置自転車が減少し、幹線道路の完成後には、地域交流センターと駅をつなぐ一体的な空間において、歩行者のみならず自転車利用者にとっても、安全な利用環境の提供が可能となる。	引き続き、地区内の幹線道路整備の状況を注視し、必要に応じて関係事業者との調整を図る。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	地域活力の低下や地域コミュニティの維持への対応	コミュニティセンター等を会場として、4年ぶりに光やまとワイワイまつりが開催される等、整備した施設の利活用が図られた。	地域住民と来訪者との交流機会が創出された。	地域主導による取組を推進するため、市と地域の役割を明確化し、適切なサポートを行う必要がある。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項